

Safleoedd Rheoli Ffiniau Diweddariad ar Gynnydd

Hydref 2021



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Cyflwyniad

Mae'r ddogfen hon yn ategu'r nodyn cefndir ar Safleoedd Rheoli Ffiniau (BCP) yng Nghymru a'r dyluniad cysyniad diweddaraf. Mae'n darparu'r sefyllfa bresennol o ran dylunio a darparu BCP yng Nghymru ar 29 Hydref 2021.

Porthladd Caergybi

Safle:

Bydd BCP Caergybi wedi'i leoli ar dir sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ym Mharc Cybi, Caergybi, tua 1.7 milltir o'r porthladd. Mae'r safle eisoes wedi'i ddatblygu'n rhannol fel ardal stacio HGV fel rhan o'r cynllunio wrth gefn ar gyfer diwedd cyfnod pontio'r UE. Yn 15 erw mae'n darparu lle ar gyfer lonydd nofio, ffensys, adeiladau arolygu, swyddfeydd, parcio, draenio cynaliadwy, sgrinio a lliniaru amgylcheddol eraill.

Cynllunio:

Gofynnir am ganiatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Arbennig o dan adran 59 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Gwneir caniatâd cynllunio ac unrhyw amodau drwy Offeryn Statudol (OS). Cyflwynwyd y cais cynllunio i Weinidogion Cymru ar 6 Awst 2021. Bydd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros y Newid yn yr Hinsawdd yn penderfynu a ddylid caniatáu'r Gorchymyn Datblygu Busnes ai peidio a disgwylir hyn cyn Ebrill 2022.

Mae'r cais yn gofyn am ganiatâd ar gyfer Amlen Gydsynio. Mae hyn yn nodi uchafswm paramedrau asesedig y datblygiad, lle bydd yr holl ddatblygiadau'n gyfyngedig iddynt. Bydd yr Amlen Gydsynio yn sicrhau nad yw dyluniad terfynol y BCP yn arwain at effeithiau amgylcheddol sylweddol, tra hefyd yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd priodol i ddarparu ar gyfer datblygiadau dylunio. Yn ogystal, bydd cyfyngiadau'r Gorchymyn Datblygu Arbennig yn cael eu cynllunio i liniaru effeithiau posibl y datblygiad.

Nid oes gofyniad statudol i ymgynghori cyn gwneud Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO). Er hyn, cynhaliwyd ymgynghoriad cymunedol am gyfnod o 21 diwrnod o 24 Mawrth 2021 tan 13 Ebrill 2021, tra bod rhanddeiliaid technegol wedi cael cyfnod estynedig. Roedd yr ymgynghoriad yn gwyro oddi wrth bolisi Llywodraeth Cymru o ganiatáu cyfnod o 12 wythnos. Roedd yr ymadawiad hwn er mwyn caniatáu ymgysylltu'n gynnar â rhanddeiliaid cyn i'r prif waith o gynllunio'r Safle Rheoli Ffiniau ddechrau er mwyn medru ystyried eu safbwyntiau tra'n bodloni'r amserlenni ar gyfer cyflwyno gwiriadau, fel y nodir yng [Nghynllun Gweithredu'r Ffin \(BOM\)](#) Llywodraeth y DU.

Safleoedd Rheoli Ffiniau Diweddariad ar Gynnydd

Hydref 2021



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Dyluniadau:

Mae'r Safle Rheoli Ffiniau yn gyfleuster pwrpasol sydd wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer gwiriadau ar yr ystod lawn o reolaethau SPS ar anifeiliaid byw, cynhyrchion anifeiliaid, planhigion, cynhyrchion planhigion a phren o'r UE a'r posibilrwydd o dderbyn masnach SPS gweddill y byd (ROW).

Yn 15 erw bydd y safle'n darparu lle ar gyfer lonydd nofio, ffensys, adeiladau arolygu, storio a reolir gan dymheredd, swyddfeydd, parcio, draenio cynaliadwy, sgrinio a mesurau lliniaru amgylcheddol eraill.

Mae dyluniadau cysyniadau bron wedi'u cwblhau ac mae Llywodraeth Cymru yn cynnal asesiad [BREEAM](#) o berfformiad cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y datblygiad gyda chyfradd darged BREEAM Rhagorol.

Bydd dyluniadau manwl yn cael eu datblygu ar y cyd â'r Contractwr adeiladu penodedig.

Mae'r dyluniad cysyniad a gyhoeddwyd yn gywir ar 11 Awst 2021. Dylid nodi nad yw hyn yn derfynol ac mae'n destun adolygiad gan fod gofynion a dyluniadau manwl yn cael eu mireinio.

Adeiladu:

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y gwahoddiad adeiladu i dendro (HCA) ar 09 Awst a daeth i ben ar 23 Medi. Cyhoeddwyd yr HCA drwy fframwaith Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru, a weinyddir gan Gyngor Sir Ddinbych.

Dewiswyd strategaeth gaffael dylunio ac adeiladu dau gam. Mae'r dull dau gam wedi'i strwythuro fel a ganlyn:

Cam 1 – Mae tîm dylunio'r Contractwr yn gweithio ochr yn ochr â thîm dylunio Cleientiaid i wella'r gallu i gyflawni, gwaith rhaglen, sefydlu cadwyn gyflenwi a mireinio cost y prosiect.

Cam 2 – Wedi cytuno ar gost y prosiect a sefydlwyd ar ddiwedd Cyfnod 1, bydd y contract ar gyfer y gwaith adeiladu yn cael ei gadarnhau a bydd y Contractwr yn dechrau gweithio ar y safle.

Disgwylir i contract Cyfnod 1 gael ei ddyfarnu yn 2022. Nid yw'r wobwr yn rhagfarnu canlyniad penderfyniad y Gorchymyn Datblygu Arbennig.

Disgwylir cwblhau'r gwaith adeiladu ddiwedd 2022 / dechrau 2023 gyda dyddiad gweithredol o ddechrau 2023.